

বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা
উন্নয়ন ব্যয়

ফরম গ, ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রকল্পে নামঃ

"গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (৩য় পর্যায় ও ২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর/সংস্থাঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	লক্ষ্যমাত্রা					লক্ষ্যমাত্রা					লক্ষ্যমাত্রা					লক্ষ্যমাত্রা					
		১ম কোয়ার্টার, ২০১৫-২০১৬					২য় কোয়ার্টার, ২০১৫-২০১৬					৩য় কোয়ার্টার, ২০১৫-২০১৬					৪র্থ কোয়ার্টার, ২০১৫-২০১৬					
		মোট	টাকা	প্রকল্প		অন্যান্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		অন্যান্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		অন্যান্য	মোট	টাকা	প্রকল্প		অন্যান্য	
টাকায়	তারিখ			টাকায়	তারিখ				টাকায়	তারিখ				টাকায়	তারিখ				টাকায়	তারিখ		
	রাজস্ব ব্যয়																					
৪৫০০	অফিসারদের বেতন																					
	প্রাক্কলিত ব্যয়	328.00	328.00	--	--	328.00	328.00	--	--	328.00	328.00	--	--	328.00	328.00	--	--					
	প্রকৃত	144.00	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন																					
	প্রাক্কলিত ব্যয়	138.50	138.50	--	--	138.50	138.50	--	--	138.50	138.50	--	--	138.50	138.50	--	--					
	প্রকৃত	42.30	42.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪৭০০	ভাতাদি																					
	প্রাক্কলিত ব্যয়	836.50	836.50			836.50	836.50			836.50	836.50			836.50	836.50							
	প্রকৃত	282.25	282.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা																					
	প্রাক্কলিত ব্যয়	4,438.00	4,438.00			4,438.00	4,438.00			4,438.00	4,438.00			4,438.00	4,438.00							
	প্রকৃত	304.41	304.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ																					
	প্রাক্কলিত ব্যয়	559.00	559.00			559.00	559.00			559.00	559.00			559.00	559.00							
	প্রকৃত	56.98	56.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়																					
	প্রাক্কলিত ব্যয়	500.00	500.00			-	-			-	-			-	-							
	প্রকৃত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত																					
	প্রাক্কলিত ব্যয়	553,675.00	553,675.00			553,675.00	553,675.00			553,675.00	553,675.00			553,675.00	553,675.00							
	প্রকৃত	35,041.00	35,041.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৭৯৮০	মূলধন খোক ও বিবিধ মূলধন																					
	প্রাক্কলিত ব্যয়																					
	প্রকৃত																					
	সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয়:	560,475.00	560,475.00			559,975.00	559,975.00			559,975.00	559,975.00			559,975.00	559,975.00							
	সর্বমোট প্রকৃত ব্যয়:	35,870.93	35,870.93			-	-			-	-			-	-							