

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প
বাস্তবায়নে : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

2-Jan-2017

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ প্রকল্পসমূহ:

(লক্ষ টাকায়)

নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বৎসর	মোট	মোট	মোট ব্রাজের	মোট	পাপ অনুযায়ী	মন্ত্রণালয় হতে	চূড়ান্ত	মন্তব্য
			জেতার সংখ্যা	উপজেতার সংখ্যা	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (মিঃ)	বরাদ্দ এবং মঞ্জুরী	প্রাপ্ত মঞ্জুরী	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
১।	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) পিএল-৪৮০, টাইটেল-II এর মাধ্যমে সেতু নির্মাণ।	১৯৮২-৮৩		১৩	২১৬	৯৩৮	২০৮.০০	২০৮.০০	২০৮.০০	উন্নীত থানা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত।
		১৯৮২-৮৩ (বিশেষ)		২১	১১১	৬১৭	২০৮.০০	২০৮.০০	২০৮.০০	
		১৯৮৩-৮৪		২৪	১০৭	১১৩১	৯৪০.০০	৯৪০.০০	৯৪০.০০	
		১৯৮৪-৮৬		৩১	১২০	১২৬৭	৯১০.০০	৯১০.০০	৯১০.০০	
		১৯৮৬-৮৮		৩১	৭৭	১৫৫৬	১,১৪১.৫০	১,১৪১.৫০	১,১৪১.৫০	
			মোট	৬৩১	৫৫০৮	৩,৪০৭.৫০	৩,৪০৭.৫০	৩,৪০৭.৫০		

২।	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) পিএল-৪৮০, টাইটেল-III এর মাধ্যমে সেতু নির্মাণ।	১৯৮৭-৮৯		৩৬	৮২	২১৮৯	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	উন্নীত থানা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত।
		১৯৮৮-৯০		৩৭	৯৬	২৮২০	২,৯৪০.২২	২,৯৪০.২২	২,৯৪০.২২	
		১৯৯০-৯৩		৪৯	১৫৪	৩২৬০	৪,৭০২.৮৬	৪,৭০২.৮৬	৪,৭০২.৮৬	
			উপমোট	৩৩২	৮২৬৯	৯,৬২০.০৮	৯,৬২০.০৮	৯,৬২০.০৮		

WFP কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত

মোট	৯৬৩	১৩৭৭৭	১৩,০২৭.৫৮	১৩,০২৭.৫৮	১৩,০২৭.৫৮
------------	------------	--------------	------------------	------------------	------------------

নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বৎসর	মোট	মোট	মোট ব্রাজের	মোট	পেশোবিত পাপ অনুযায়ী	মন্ত্রণালয় হতে	চূড়ান্ত	মন্তব্য
			জেতার সংখ্যা	উপজেতার সংখ্যা	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (মিঃ)	বরাদ্দ এবং মঞ্জুরী	প্রাপ্ত মঞ্জুরী	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
৩।	মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (CARE) পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ এর মাধ্যমে সেতু নির্মাণ।	১৯৮৩-৮৪	৪৪	৩১৫	৭১৭	৯২৬	৯৭২.০০	৯৭২.০০	৯৭২.০০	উন্নীত থানা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত।
		১৯৮৪-৮৫	৪৪	৩১৫	৬৫৫	১২৮২	১৪২৯.০০	১৪২৯.০০	১৪২৯.০০	
		১৯৮৫-৮৬	৪৪	৩১৫	৭২০	১৫৪৪	১৭৭৩.০০	১৭৭৩.০০	১৭৭৩.০০	
		১৯৮৬-৮৭	৪৪	৩১৫	৭০৭	১৬৬৯	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	
			উপমোট	২,৭৯৯	৫,৪২০	৪,৯৬২.০০	৪,৯৬২.০০	৪,৯৬২.০০		

৪।	মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (CARE) পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ এর মাধ্যমে সেতু নির্মাণ।	১৯৮৩-৮৪	৪৪	৩১৫	৮২১	২৩২০	২৬৬৪.০০	২৬৬৪.০০	২৬৬৪.০০	উন্নীত থানা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত।
		১৯৮৪-৮৫	৪৪	৩১৫	৬৭৬	২২২১	২৬৯৭.০০	২৬৯৭.০০	২৬৯৭.০০	
		১৯৮৫-৮৬	৪৪	৩১৫	৬৪২	১৯২২	২৪৫৯.০০	২৪৫৯.০০	২৪৫৯.০০	
					উপমোট	২,১৩৯	৬,৪৬৪	৭,৮২০.০০	৭,৮২০.০০	

CARE কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত

মোট	৪৯৩৮	১১৮৮৪	১২,৭৮২.০০	১২,৭৮২.০০	১২,৭৮২.০০
------------	-------------	--------------	------------------	------------------	------------------

Foreign aid এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত

সর্বমোট	৫৯০১.০০	২৫৬৬২	২৫,৮০৯.৫৮	২৫,৮০৯.৫৮	২৫,৮০৯.৫৮
----------------	----------------	--------------	------------------	------------------	------------------

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প
বাস্তবায়নে : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

পার্বত্য অঞ্চলে এডিপি (জিওবি) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

2-Jan-2017

নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বৎসর	মোট জেলা সংখ্যা	মোট উপজেলার সংখ্যা	মোট ব্রীজ/ কালভার্টের সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য (মিঃ)	আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং মঞ্জুরী	মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মঞ্জুরী	চূড়ান্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি	
										আর্থিক	বাস্তব
১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোট ছোট (১২মি: দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদকাল: জুলাই ২০১০-জুন ২০১৩	২০১০-২০১১	৩	২৫	১১৪	১২৪০	২,৫৩৫.৫১	২,৮০০.০০	২৪৪১.৮৯	৮৭%	৯৫%
		২০১১-২০১২	৩	২৫	১১৮	১৩১০	২,৮৩৮.৩৩	২,৮০০.০০	২৭৬১.০২	৯৭%	৯৫%
		২০১২-২০১৩	৩	২৫	১৪০	১৫৯৫	৪,৫৩৬.১৬	৪,৩১০.০০	৪৩০২.৩৮	৯৫%	৮৫%
		মোট			৩৭২	৪১৪৫	৯,৯১০.০০	৯,৯১০.০০	৯,৫০৫.২৯		
২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোট ছোট (১২মি: দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প(২য় পর্যায়) মেয়াদকাল: জানু ২০১৪ - ডিসে ২০১৬	২০১৩-২০১৪	৩	২৫	১৩৫	১৩৯৫	২,৬৫২.৮৫	২,৮০০.০০	২,৬৫২.৮৫	৯৫%	৮০%
		২০১৪-২০১৫	৩	২৫	১৩৭	১৩৯৩	৪,৯২৬.৫১	৫,০০০.০০	৪,৯২৬.৫১	৯৯%	৯৭%
		২০১৫-২০১৬	৩	২৫	১৯৬	২০০৩	৫,৯২১.৪৬	৫,৯২২.০০	৫,৬৯৬.৪৫	৯৬%	১০০%
		২০১৬-২০১৭	৩	২৫	-	-	-	৭৯৯.১৮	৬৪.৬৫	৬১.৫০	৯৫%
মোট			৪৬৮	৪৭৯১	১৪,৩০০.০০	১৩,৭৮৬.৬৫	১৩,৩৩৭.৩১				
পার্বত্য অঞ্চলে বাস্তবায়িত			সর্বমোট	৮৪০	৮৯৩৬	২৪,২১০.০০	২৩,৬৯৬.৬৫	২২,৮৪২.৬০			

এডিপি (জিওবি) সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহ:

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

2-Jan-2017

নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বৎসর	মোট জেলা সংখ্যা	মোট উপজেলার সংখ্যা	মোট ব্রীজ/ কালভার্টের সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য (মিঃ)	আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং মঞ্জুরী	মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মঞ্জুরী	চূড়ান্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি	
										আর্থিক	বাস্তব
১।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পিএল- ৪৮০ টাইটেল-৩ এর অধিনে খাদ্য সাহায্যের বিক্রয়লব্দ অর্থে ৪০ফুট দীর্ঘ পুল/সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প।	১৯৯৪-৯৫	৩৫	৪২	৩০৫	১,৪৫৩	৯৭৯.৩৫	৯৭৯.৩৫	৯৭৯.৩৫	১০০%	১০০%
		১৯৯৫-৯৬	৩৮	৫২	২৪২	১,৪৮৭	৯৯৯.৯৩	৯৯৯.৯৩	৯৭৬.৬৭	৯৮%	১০০%
		১৯৯৬-৯৭	৩৭	৪৯	২২৭	১,৩৭৭	৯৭০.৮২	৯৭০.৮২	৯৫৩.৮৮	৯৮%	১০০%
		১৯৯৭-৯৮	৩৫	৫৭	২১৩	১,২৯০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	৯৯৯.৫৭	১০০%	১০০%
মোট			১,২৫৪	৭,৫০৯	৫,৯১৩.১০	৫,৯১৩.১০	৫,৮৬৩.৬২				
২।	কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত রাস্তায় ছোট ছোট (৪০ফুট দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	১৯৯৯-২০০০	১৫	৪০	১৫৬	১৩৩৪	১,২২০.৭৭	১,২৪৫.০০	১,২২০.৭৭	৯৮%	১০০%
		২০০০-২০০১	৪৪	১৪৪	৫৫৫	৪৭৪৮	৪,৪৫৫.১১	৪,৪৭২.০০	৪,৪৫৫.১১	১০০%	১০০%
		২০০১-২০০২	২৩	৬৫	২১৮	১৮৬৫	২,০৭০.১৭	২,০৮৫.০০	২,০৭০.১৬	৯৯%	১০০%
		২০০২-২০০৩	২৩	৯১	৩৪৬	২৯৬০	৪,০০০.০০	৪,০০০.০০	৩,৯৫৭.৭৬	৯৯%	১০০%
		২০০৩-২০০৪	৪৫	৯৭	২৯৯	২৫৫৮	৪,০০০.০০	৩,৮৪৪.০০	৩,৮৬১.৬১	৯০%	১০০%
		২০০৪-২০০৫	৩১	৯৭	২৬৫	২২৬৭	৪,০০০.০০	৪,০০০.০০	৩,৮৫২.২৬	৯৬%	১০০%
২০০৫-২০০৬	৪৬	১৬০	২৯৯	২৫১৪	৪,১৫৮.১৮	৪,৩৩৩.৫০	৪,১৮৭.২৭	৯৭%	১০০%		
মোট			২,১৩৮	১৮,২৪৫	২৩,৯০৪.২৩	২৩,৯৭৯.৫০	২৩,২০৪.৯৪				

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প
বাস্তবায়নে : দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩।	গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দীর্ঘ পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (সংশোধিত) প্রকল্প।	২০০৫-২০০৬	২৮	৭০	১৭১	১৪০০	২,১১৬.২৬	২,১১৭.০০	২,১১৬.২৬	১০০%	৯৯%		
		২০০৬-২০০৭	৪৪	১৯২	৪৩৮	৩৩৮৮	৫,১৩৭.৫৯	৫,১৩৭.৮৮	৫,১৩৭.৫৯	১০০%	৯৮%		
		২০০৭-২০০৮	৪৯	২০৪	৪৭৮	৩৮৫৩	৫,৩৪৬.৪৪	৬,১৯৭.০০	৫,৩৪৬.৪৪	১০০%	৯৯%		
		২০০৮-২০০৯	৬১	মোট ৪৬৬টি	৪৬৯	২৯৮৬	৬,১৬০.১৬	৬,১৮৯.০০	৫,৩৩৩.৩১	৮৬%	৯৫%		
		মোট		১,৫৫৬	১১,৬২৭	১৮,৭৬০.৪৫	২০,৩৪০.৮৮	১৭,৯৩৩.৬০					
১ম পর্যায়		৪,৯৪৮	৩৭,৩৮১	৪৮,৫৭৭.৭৮	৫০,২৩৩.৪৮	৪৭,০০২.১৬							
৪।	গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দীর্ঘ পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায় ও ২য় সংশোধিত)।	২০০৯-২০১০	৬১	৪৬৬	৪৬৫	৪৬৯৬	৮,৯১৫.৬৬	৯,০০০.০০	৮,৯১৪.১৬	১০০%	৯৭%		
		২০১০-২০১১	৬১	৪৬৬	৪৭০	৫০০০	৮,৭২৮.০০	৮,৯৫৫.০০	৮,৭৪২.৭২	৯৮%	৯৯%		
		২০১১-২০১২	৬১	৪৬৬	৬৮০	৬৯০০	১৩,৮২৩.৮৪	১৩,৭৮৬.৫০	১৩,৭৬১.০০	১০০%	৯৫%		
		২য় পর্যায়		মোট	১,৬১৫	১৬,৫৯৬	৩১,৪৬৭.৫০	৩১,৭৪২	৩১,৪১৭.৮৮				
		মোট		১,৬১৫	১৬,৫৯৬	৩১,৪৬৭.৫০	৩১,৭৪২	৩১,৪১৭.৮৮					
৫।	গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দীর্ঘ পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায় ও ২য় সংশোধিত)।	২০১২-২০১৩	৬১	৪৫৯	১০৯১	৯,৮৪২.০০	১৩,৯৮৩.৫৪	১৪,০৯০.০০	১৩,৯৮৩.৫৪	৯৯%	৯৯%		
		২০১৩-২০১৪	৬১	৪৬০	১৩৮২	১২,৩৫৯.০০	৩৫,৬২১.৮৬	৩৫,৬৭৬.০০	৩৫,৬২১.৮৬	১০০%	৯৯%		
		২০১৪-২০১৫	৬১	৪৬১	১৬৬৫	১৪,৮৪৯.৩৯	৩০,৫৯৮.৬১	৪০,৫০০.০০	৩৯,৫৮৪.২১	৯৮%	১০০%		
		২০১৫-২০১৬	৬১	৪৬১	৭৮৭	৯,২৯০.৬১	২৮,৩০৪.৯৯	১৯,৩১৯.০০	১৯,১৭১.৫৩	৯৯%	৮৪%		
		৩য় পর্যায়		মোট	৪,৯২৫	৪৬,৩৪১	১০৮,৫০৯.০০	১০৯,৫৮৫.০০	১০৮,৩৬১.১৪	১০০%	৭৮%		

চলমান প্রকল্প

2-Jan-2017

নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বৎসর	মোট	মোট	মোট ব্রিজ/	মোট	আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং মঞ্জুরী	মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মঞ্জুরী	চূড়ান্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি	
			জেলা সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	কালভার্টের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (মিঃ)				আর্থিক	বাস্তব
১।	"গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশী ১৫মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ" জানু ২০১৬ - জুন ২০১৯	২০১৫-২০১৬	৬৪	৪৯০	৪৮০৪	৪৭,৫৪২	২০,০০০.০০	৫৬,৯৩৫.০৮	৫৬,৭৫৭.৬৬	৯৯.৬৯%	৬০%
		২০১৬-২০১৭	৬৪	৪৯০	৫৬৪১	৫৭,৬৩৫	২০৪,৭৬৮.৩৯	৫৭,২৪১.০০	২৮,৬১২.৩০	৪৯.৯৯%	৩৩%
		২০১৭-২০১৮	৬৪	৪৯০			১০৩,০০০.০০				
		২০১৮-২০১৯	৬৪	৪৯০			৪০,৬৬৭.৫১				
		মোট		১০,৪৪৫	১০৫,১৭৭	৩৬৮,৪৩৫.৯০	১১৪,১৭৬.০৮	৮৫,৩৬৯.৯৭			
সমস্ত অলাকায় বাস্তবায়িত			সর্বমোট	২১৯৩৩	২০৫৪৯৫	৫৫৬৯৯০.১৮	৩০৫৭৩৬.০৬	২৭২১৫১.১৫			
বৈদেশিক সাহায্যে বাস্তবায়িত			মোট	৫,৯০১	২৫,৬৬২	২৫,৮০৯.৫৮	২৫,৮০৯.৫৮	২৫,৮০৯.৫৮			
এডিপি (জিওবি) অর্থে বাস্তবায়িত			মোট	২২,৭৭৩	২১৪,৪৩১	৫৮১,২০০.১৮	৩২৯,৪৩২.৭১	২৯৪,৯৯৩.৭৫			
দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত			সর্বমোট	২৮,৬৭৪	২৪০,০৯৩	৬০৭,০০৯.৭৬	৩৫৫,২৪২.২৯	৩২০,৮০৩.৩৩			