

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প  
বাস্তবায়নে : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

8-Jan-2016

বৈদেশিক সাহায্যপূর্ত প্রকল্পসমূহ:

(লক্ষ টাকায়)

নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বৎসর	মোট জেলার সংখ্যা	মোট উপজেলার সংখ্যা	মোট ব্রিজের সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য (মিঃ)	পািপ অনুযায়ী বরাদ্দ এবং মঞ্জুরী	মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মঞ্জুরী	চূড়ান্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১।	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) পিএল-৪৮০, টাইটেল-II এর মাধ্যমে সেতু নির্মাণ।	১৯৮২-৮৩		১৩	২১৬	৯৩৮	২০৮.০০	২০৮.০০	২০৮.০০	উন্নীত থানা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত।
		১৯৮২-৮৩ (বিশেষ)		২১	১১১	৬১৭	২০৮.০০	২০৮.০০	২০৮.০০	
		১৯৮৩-৮৪		২৪	১০৭	১১৩১	৯৪০.০০	৯৪০.০০	৯৪০.০০	
		১৯৮৪-৮৬		৩১	১২০	১২৬৭	৯১০.০০	৯১০.০০	৯১০.০০	
		১৯৮৬-৮৮		৩১	৭৭	১৫৫৬	১,১৪১.৫০	১,১৪১.৫০	১,১৪১.৫০	
				<b>মোট</b>	<b>৬৩১</b>	<b>৫৫০৮</b>	<b>৩,৪০৭.৫০</b>	<b>৩,৪০৭.৫০</b>	<b>৩,৪০৭.৫০</b>	

২।	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) পিএল- ৪৮০, টাইটেল-III এর মাধ্যমে সেতু নির্মাণ।	১৯৮৭-৮৯		৩৬	৮২	২১৮৯	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	উন্নীত থানা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত।
		১৯৮৮-৯০		৩৭	৯৬	২৮২০	২,৯৪০.২২	২,৯৪০.২২	২,৯৪০.২২	
		১৯৯০-৯৩		৪৯	১৫৪	৩২৬০	৪,৭০২.৮৬	৪,৭০২.৮৬	৪,৭০২.৮৬	
				<b>উপমোট</b>	<b>৩৩২</b>	<b>৮২৬৯</b>	<b>৯,৬২০.০৮</b>	<b>৯,৬২০.০৮</b>	<b>৯,৬২০.০৮</b>	

WFP কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত

<b>মোট</b>	<b>৯৬৩</b>	<b>১৩৭৭৭</b>	<b>১৩,০২৭.৫৮</b>	<b>১৩,০২৭.৫৮</b>	<b>১৩,০২৭.৫৮</b>
------------	------------	--------------	------------------	------------------	------------------

নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বৎসর	মোট জেলার সংখ্যা	মোট উপজেলার সংখ্যা	মোট ব্রিজের সংখ্যা	মোট দৈর্ঘ্য (মিঃ)	দংশোৰ্ধত পািপ অনুযায়ী বরাদ্দ এবং মঞ্জুরী	মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মঞ্জুরী	চূড়ান্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
৩।	মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (CARE) পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ এর মাধ্যমে সেতু নির্মাণ।	১৯৮৩-৮৪	৪৪	৩১৫	৭১৭	৯২৬	৯৭২.০০	৯৭২.০০	৯৭২.০০	উন্নীত থানা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত।
		১৯৮৪-৮৫	৪৪	৩১৫	৬৫৫	১২৮২	১৪২৯.০০	১৪২৯.০০	১৪২৯.০০	
		১৯৮৫-৮৬	৪৪	৩১৫	৭২০	১৫৪৪	১৭৭৩.০০	১৭৭৩.০০	১৭৭৩.০০	
		১৯৮৬-৮৭	৪৪	৩১৫	৭০৭	১৬৬৯	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	৭৮৮.০০	
				<b>উপমোট</b>	<b>২,৭৯৯</b>	<b>৫,৪২০</b>	<b>৪,৯৬২.০০</b>	<b>৪,৯৬২.০০</b>	<b>৪,৯৬২.০০</b>	

৪।	মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (CARE) পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ এর মাধ্যমে সেতু নির্মাণ।	১৯৮৩-৮৪	৪৪	৩১৫	৮২১	২৩২০	২৬৬৪.০০	২৬৬৪.০০	২৬৬৪.০০	উন্নীত থানা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত।
		১৯৮৪-৮৫	৪৪	৩১৫	৬৭৬	২২২১	২৬৯৭.০০	২৬৯৭.০০	২৬৯৭.০০	
		১৯৮৫-৮৬	৪৪	৩১৫	৬৪২	১৯২২	২৪৫৯.০০	২৪৫৯.০০	২৪৫৯.০০	
						<b>উপমোট</b>	<b>২,১৩৯</b>	<b>৬,৪৬৪</b>	<b>৭,৮২০.০০</b>	

CARE কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়িত

<b>মোট</b>	<b>৪৯৩৮</b>	<b>১১৮৮৪</b>	<b>১২,৭৮২.০০</b>	<b>১২,৭৮২.০০</b>	<b>১২,৭৮২.০০</b>
------------	-------------	--------------	------------------	------------------	------------------

<b>Foreign aid এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত</b>	<b>সর্বমোট</b>	<b>৫৯০১.০০</b>	<b>২৫৬৬২</b>	<b>২৫,৮০৯.৫৮</b>	<b>২৫,৮০৯.৫৮</b>	<b>২৫,৮০৯.৫৮</b>
---	----------------	----------------	--------------	------------------	------------------	------------------