

**গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ
(৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ।**

1. সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ : ১০৮৫০৯.০০ লক্ষ (এক হাজার পঁচাশি কোটি নয় লক্ষ) টাকা।
 2. মেয়াদ কাল : জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬
 3. বৎসরওয়ারী নির্মাণ কাজের বিবরণ:

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সেতু/ কালভার্টের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত দৈর্ঘ্য (মিঃ)	বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়িতব্য দৈর্ঘ্য (মিঃ)	২য় সংশোধিত ডিপিপি'র বরাদ্দ	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ	ব্যয়িত অর্থ	সমর্পণকৃত	বৎসর ওয়ারী অগ্রগতি	
									আর্থিক	বাস্তব
২০১২-১৩	১০৯১	9,842.00	9,842.00	13,983.54	14,000.00	14,000.00	13,983.54	16.46	99.88%	100%
২০১৩-১৪	১৩৮২	12,359.00	12,359.00	35,621.86	35,676.00	35,676.00	35,621.86	54.14	99.85%	100%
২০১৪-১৫	১৬৬৫	11,897.00	14,849.39	30,598.61	40,500.00	40,500.00	39,584.21	915.79	97.74%	99%
২০১৫-১৬	৭৯০	12,197.00	9,291.00	28,304.99	22,404.00	5,601.00	498.55		2.23%	18%
মোট	4928	46,295.00	46,341.39	108,509.00	112,580.00	95,777.00	89,688.16	986.39	82.66%	80%